



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE MALOCÃO COMUNITÁRIO NA
COMUNIDADE INDÍGENA RAPOSA, NO MUNICÍPIO DE
NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 09/2025 -
Roraima

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 45.077,39	20,00% 9.015,48	20,00% 9.015,48	20,00% 9.015,48	20,00% 9.015,48	20,00% 9.015,48
2	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00% 52.633,26	100,00% 52.633,26				
3	TRANSPORTE	100,00% 41.000,40	40,00% 16.400,16	20,00% 8.200,08	20,00% 8.200,08	20,00% 8.200,08	
4	MALOCÃO COMUNITÁRIO	100,00% 355.668,21			24,03% 85.473,99	48,34% 171.944,32	27,62% 98.249,90
4.1	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00% 61.686,38			100,00% 61.686,38		
4.2	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00% 47.575,21			50,00% 23.787,61	50,00% 23.787,61	
4.3	COBERTURA	100,00% 130.297,72				100,00% 130.297,72	
4.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 89.294,98				20,00% 17.859,00	80,00% 71.435,98
4.5	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00% 21.186,72					100,00% 21.186,72
4.6	PALCO	100,00% 5.627,20					100,00% 5.627,20
5	ANEXO	100,00% 297.044,12	18,40% 54.668,07	35,65% 105.888,57	17,19% 51.069,13	12,99% 38.589,78	15,76% 46.828,58
5.1	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00% 18.466,42	100,00% 18.466,42				



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



5.2	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%	100,00%				
		11.513,59	11.513,59				
5.3	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%	50,00%	50,00%			
		12.145,63	6.072,82	6.072,82			
5.4	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%		100,00%			
		9.286,69		9.286,69			
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%			
		37.230,49	18.615,25	18.615,25			
5.6	REVESTIMENTO	100,00%		80,00%	20,00%		
		24.947,14		19.957,71	4.989,43		
5.7	PINTURA	100,00%			20,00%	30,00%	50,00%
		16.768,11			3.353,62	5.030,43	8.384,06
5.8	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%		
		22.458,28		11.229,14	11.229,14		
5.9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		100,00%			
		10.555,14		10.555,14			
5.10	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%				100,00%	
		3.736,82				3.736,82	
5.11	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%					100,00%
		13.678,17					13.678,17
5.12	ESQUADRIAS	100,00%					100,00%
		14.450,25					14.450,25
5.13	LOUÇAS E METAIS	100,00%					100,00%
		6.167,08					6.167,08
5.14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%			50,00%	50,00%	
		9.780,42			4.890,21	4.890,21	
5.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%			50,00%	50,00%	
		4.075,72			2.037,86	2.037,86	
5.16	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%					100,00%
		1.173,58					1.173,58
5.17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%			50,00%	50,00%	
		25.755,12			12.877,56	12.877,56	
5.18	FORRO	100,00%				100,00%	
		10.016,90				10.016,90	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



5.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDE	100,00%		50,00%	50,00%		
		23.382,61		11.691,31	11.691,31		
5.20	TRATAMENTO DE ESGOTO	100,00%		100,00%			
		18.480,52		18.480,52			
5.21	DIVERSOS	100,00%					100,00%
		2.975,44					2.975,44
Porcentagem			16,77%	15,55%	19,43%	28,78%	19,47%
Custo			132.716,96	123.104,12	153.758,66	227.749,66	154.093,95
Porcentagem Acumulado			16,77%	32,32%	51,75%	80,53%	100,0%
Custo Acumulado			132.716,96	255.821,08	409.579,74	637.329,40	791.423,38