



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082048-66	Nº SICONV 924920/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA
----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.051.700,00	% Período:	24,09%	0,80%	44,44%	30,67%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	85.949,55	% Período:	24,09%	0,80%	44,44%	30,67%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	66.689,89	% Período:	100,00%												
1.3.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	782.016,93	% Período:	21,22%	0,98%	54,88%	22,92%									
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.316,39	% Período:				100,00%									
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	89.463,02	% Período:				100,00%									
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	4.264,22	% Período:				100,00%									
Total: R\$ 1.051.700,00				%:	24,09%	0,80%	44,44%	30,67%								
				Repasso:	253.025,60	8.374,72	466.860,00	322.239,68								
				Contrapartida:	289,03	9,57	533,30	368,10								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	253.314,64	8.384,28	467.393,30	322.607,78								
				%:	24,09%	24,88%	69,33%	100,00%								
				Repasso:	253.025,60	261.400,32	728.260,32	1.050.500,00								
				Contrapartida:	289,03	298,60	831,90	1.200,00								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	253.314,64	261.698,92	729.092,22	1.051.700,00								

NORMANDIA-RR

Local

terça-feira, 28 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo Barauna Bento

CREA/CAU: 0910295000-RR

ART/RRT:

MARCELO
BARAUNA
BENTO:382
86955234

Assinado de forma
digital por
MARCELO
BARAUNA
BENTO:382869552
34
Dados: 2024.07.01
10:32:18 -04'00'