



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



OBJETO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE INDIGENA
RAPOSA I, NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR.

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Roraima
SBC - 05/2026 - Roraima
ORSE - 03/2025 - Sergipe
SIURB - 01/2026 - São
Paulo
SUDECAP - 01/2026 -
Minas Gerais

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	EQUIPE TÉCNICA	100,00%	10,00%	17,00%	21,00%	23,00%	15,00%	14,00%
		99.994.29	9.999.43	16.999.03	20.998.80	22.998.69	14.999.14	13.999.20
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		259.579.17	77.873.75	77.873.75	51.915.83	25.957.92	25.957.92	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		92.274.01	92.274.01					
4	ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		924.796.98	92.479.70	277.439.09	277.439.09	277.439.09		
5	PLAYGROUND	100,00%				50,00%	50,00%	
		139.123.50				69.561.75	69.561.75	
6	ACADEMIA ABERTA	100,00%					50,00%	50,00%
		49.446.50					24.723.25	24.723.25
7	ESTACIONAMENTO	100,00%					50,00%	50,00%
		105.853.03					52.926.52	52.926.52
8	URBANIZAÇÃO	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%
		476.186.19				190.474.48	142.855.86	142.855.86
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		34.933.41						34.933.41
Porcentagem			12,49%	17,06%	16,06%	26,87%	15,17%	12,35%
Custo			272.626,88	372.311,87	350.353,72	586.431,92	331.024,43	269.438,23
Porcentagem Acumulado			12,49%	29,55%	45,61%	72,48%	87,65%	100,0%
Custo Acumulado			272.626,88	644.938,75	995.292,47	1.581.724,39	1.912.748,82	2.182.187,08