



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA
IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE NORMANDIA -RR

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Roraima
SBC - 02/2026 - Roraima

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	EQUIPE TÉCNICA	100,00% 78.824,12	10,00% 7.882,41	17,00% 13.400,10	21,00% 16.553,07	23,00% 18.129,55	15,00% 11.823,62	14,00% 11.035,38
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	100,00% 35.683,20	50,00% 17.841,60		20,00% 7.136,64	20,00% 7.136,64	10,00% 3.568,32	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 60.723,51	100,00% 60.723,51					
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 42.485,83	80,00% 33.988,66	20,00% 8.497,17				
5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 60.232,11		80,00% 48.185,69	20,00% 12.046,42			
6	PAREDES E VEDAÇÕES	100,00% 97.585,45		50,00% 48.792,73	40,00% 39.034,18	10,00% 9.758,55		
7	ABRIGO DE GÁS	100,00% 1.363,09			100,00% 1.363,09			
8	VERGA E CONTRAVERGA	100,00% 5.168,29			100,00% 5.168,29			
9	REVESTIMENTOS	100,00% 112.892,33			20,00% 22.578,47	40,00% 45.156,93	40,00% 45.156,93	
10	SOLEIRA E PEITORIS	100,00% 5.473,18						100,00% 5.473,18
11	ESQUADRIAS	100,00% 36.186,26					100,00% 36.186,26	
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	100,00% 42.559,77				100,00% 42.559,77		
13	COBERTURA	100,00% 122.315,46			50,00% 61.157,73	50,00% 61.157,73		
14	INSTALAÇÕES	100,00% 105.521,22				10,00% 10.552,12	20,00% 21.104,24	70,00% 73.864,85
15	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 1.647,21						100,00% 1.647,21
16	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	100,00% 25.161,92				20,00% 5.032,38	80,00% 20.129,54	
17	PINTURA	100,00% 64.773,00				50,00% 32.386,50	50,00% 32.386,50	
18	MURO	100,00% 216.489,98		40,00% 86.595,99	40,00% 86.595,99	20,00% 43.298,00		
19	CALÇADAS	100,00% 18.732,97					50,00% 9.366,49	50,00% 9.366,49
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.820,08						100,00% 5.820,08
Porcentagem			10,57%	18,03%	22,08%	24,15%	15,77%	9,41%
Custo			120.436,18	205.471,67	251.633,87	275.168,16	179.721,89	107.207,18
Porcentagem Acumulado			10,57%	28,6%	50,68%	74,82%	90,59%	100,0%
Custo Acumulado			120.436,18	325.907,85	577.541,72	852.709,88	1.032.431,77	1.139.638,98